

PHỤ LỤC 01
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025
(kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND, ngày /9/2025 của Ủy ban nhân dân xã Ngọc Bay)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư dự án			Kế hoạch giao đầu năm 2025			Vốn đã giải ngân 7 tháng đầu năm			Kế hoạch còn lại	Ghi chú
			Tổng cộng	Trong đó		Tổng cộng (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó		Tổng cộng (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó			
				Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		
	TỔNG CỘNG		13.271	3.709	78	8.854	8.776	78	7.580	7.502	78,00	1.273,53	
I	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi		851	773	78	853	775	78	805	727	78,00	47,55	
I.1	Xã Kroong cũ:		851	773	78	853	775	78	805	727	78,00	47,55	
1	Đường nội thôn Kroong Klah (từ nhà A Tanh đến Tinh lộ 666 cũ)	2025	288	264	24	288	264	24	278	254	24,00	9,95	Đã quyết toán hoàn thành
2	Đường nội thôn Kroong Ktu (từ nhà A Út đến tinh lộ 666 cũ)	2025	119	108	11	119	108	11	109	98	11,00	9,58	Đã quyết toán hoàn thành
3	Đường nội thôn Kroong Klah (từ nhà A Kuh đến nhà A Ngung)	2025	32	27	5	32	27	5	31	26	5,00	1,36	Đã quyết toán hoàn thành
4	Đường nội thôn Kroong Ktu (từ nhà A Khoan đến đất sản xuất)	2025	56	45	11	58	47	11	51	40	11,00	7,27	Đã quyết toán hoàn thành
5	Đường nội thôn Kroong Klah (từ nhà A Saoh đến Tinh lộ 666 cũ)	2025	177	161	16	177	161	16	162	146	16,00	15,37	Đã quyết toán hoàn thành

6	Điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn thôn Kroong Klah	2025	179	168	11	179	168	11	175	164	11,00	4,02	Đã quyết toán hoàn thành
II	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2025		12.419	2.936	-	8.001	8.001	-	6.775	6.775	-	1.226	
II.1	Xã Kroong cũ:		1.877	1.689	-	825	825	-	810	810	-	15	
1	Xây mới hội trường thôn Trung Nghĩa Đông	2024-2025	620	558		134	134		133	133		0,77	Đã quyết toán hoàn thành
2	Xây mới hội trường thôn 2	2024-2025	600	540		285	285		284	284		0,81	Đã quyết toán hoàn thành
3	Đường nội thôn Kroong Klah (từ Hồ Ba Tam đến nhà A Tanh)	2025	381	343		340	340		327	327		12,93	Đã quyết toán hoàn thành
4	Đường nội thôn thôn Trung Nghĩa Đông (từ nhà ông Đồng đến Nhà làng)	2025	276	249		66	66		65	65		0,80	Đã quyết toán hoàn thành
II.2	Xã Vinh Quang cũ:		1.453	1.247	-	974	974	-	265	265	-	709	
5	Tuyến đường từ tỉnh lộ 666 nhà ông Thái Văn Khánh đến giáp bờ kè sông ĐăkLa, thôn Kon Rơ Bang 2, xã Vinh Quang	2024-2025	333	300		27,083	27,083		27,083	27,083		-	Đã quyết toán hoàn thành (Điều chỉnh Theo NQ 19)
6	Tuyến đường từ nhà bà Y Chanh đến nhà A Nhuru, thôn Kon Rơ Bang 2, xã Vinh Quang	2025	111	100		100,000	100,000		99,010	99,010		0,990	Đã quyết toán hoàn thành
7	Xây mới nhà vệ sinh thôn Kon HoNgo Kotu, xã Vinh Quang	2025	111	100		100,000	100,000		98,967	98,967		1,033	Đã quyết toán hoàn thành

8	Sửa chữa nhà rông thôn Kon Rơ Bang 2, xã Vinh Quang	2025	837,000	691,917		691,917	691,917		39,519	39,519		652,398	Đã thi công hoàn thành (Điều chỉnh Theo NQ 19). Chưa quyết toán
9	Tuyến đường từ nhà bà Y Râm đến nhà ông A Ngoih, thôn Kon Rơ Bang 2	2025	61	55		55,000	55,000		-	-		55,000	Đã thi công hoàn thành. Chưa quyết toán
II.3	Xã Ngok Bay cũ:		9.089	-	-	6.202	6.202	-	5.701	5.701	-	501	
10	Cải tạo nhà rông văn hóa thôn Măng La, xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum	2025	600			540	540		535	535		5	Đã quyết toán hoàn thành
11	Cải tạo nhà rông văn hóa thôn Kơ Năng, xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum	2025	930			837	837		781	781		56	Đã quyết toán hoàn thành
12	Cải tạo nhà rông văn hóa thôn Pleiklech, xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum	2025	900			810	810		785	785		25	Đã quyết toán hoàn thành
13	Đường GTNT thôn Kơ Năng (đoạn từ nhà A Xoa đến nhà ông Paulprin)	2025	285			256	256		229	229		27	Đã quyết toán hoàn thành
14	Đường GTNT thôn Măng La (đoạn từ nhà A Chuát đến nhà A Tróp)	2025	304			274	274		245	245		29	Đã quyết toán hoàn thành

15	Nâng cấp sửa chữa tuyến đường liên thôn xã Ngok Bay (đoạn từ TL675 đến cầu sắt thôn Kơ Năng)	2025	4.340			1.928	1.928		1.619	1.619		309	Đã quyết toán hoàn thành
16	Điện chiếu sáng công lộ TL 675 (đoạn từ UBND xã đến hết thôn Pleiklech),	2025	430			387	387		369	369		18	Đã quyết toán hoàn thành
17	Điện chiếu sáng công lộ thôn Đăk rơ đê, xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum	2025	700			630	630		602	602		28	Đã quyết toán hoàn thành
18	Đường GTNT thôn Măng La (đoạn từ nhà Y Nhăm đến TL666 cũ)	2025	600			540	540		536	536		4	Đã quyết toán hoàn thành