

BÁO CÁO

Tình hình triển khai, kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Ngọk Bay, Khóa XIII,
Kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thực hiện Thông báo số 15/TB-HĐND ngày 18 tháng 6 năm 2026 của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân xã Ngọk Bay khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Ủy ban nhân dân xã báo cáo¹ tình hình thực hiện, kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026.

1. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026:

- Kế hoạch vốn đầu tư công được dự toán Hội đồng nhân dân xã quyết định là với số tiền là **7.675 triệu đồng**² (trong đó, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung ngân sách tỉnh với số tiền 3.000 triệu đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách xã với số tiền 4.675 triệu đồng), gồm **10** công trình. Cụ thể:

- 07 công trình đã triển khai thi công (trong đó có 05 công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng³; 02 công trình đang triển khai thi công⁴).

- 03 công trình từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất, trong đó có 01 công trình tổ thẩm định đang thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình⁵; 02 công trình chưa triển khai thực hiện⁶.

2. Kết quả giải ngân:

¹ Trên cơ sở tham mưu của phòng Kinh tế tại Công văn số 1505/PKT-TC ngày 30/6/2026;

² Kế hoạch vốn chưa trừ tiết kiệm 5% theo Quyết định 258/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

³ Gồm, công trình: (1) Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Đức Dũng đến nhà ông Nguyễn Quốc Ân (đối diện chùa Phật Quang); (2) Tuyến đường từ nhà ông Trần Thanh Phong đến nhà ông Phạm Đình Duy. (3) Trụ sở HĐND-UBND xã Ngọk Bay: Hạng mục Nhà mái vòm sân trước và sân sau (02 vị trí trong khuôn viên trụ sở); (4) Trụ sở HĐND-UBND xã Ngọk Bay: Hạng mục Nhà ở công vụ và các hạng mục phụ trợ khác; (5) Nhà rông Văn hoá thôn Măng La, xã Ngọk Bay; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ.

⁴ Gồm, công trình: (1) Nhà rông Kon Rơ Bàng 2, xã Ngọk Bay: Hạng mục: Nhà vệ sinh, cổng tường rào và các hạng mục phụ trợ khác. (2) Tuyến đường từ nhà Nhà Nguyễn Thị Ánh đến nhà ông Nguyễn Đình Sơn.

⁵ Công trình: Chợ Ngọk Bay: Hạng mục Nhà vòm, khu vệ sinh tại Khu Thương mại, dịch vụ kết hợp đất ở thôn Kon Rơ Bàng 1, xã Ngọk Bay.

⁶ Gồm, công trình: (1) Cải tạo, mở rộng Nghĩa trang nhân dân xã Ngọk Bay; (2) Tuyến đường từ Tinh lộ 666 (cũ) đi nhà ông Võ Ngọc Vinh, thôn Phương Quý 1, xã Ngọk Bay.

Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo triển khai và thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 với số tiền là **2.718** triệu đồng⁷, đạt khoảng 35,41% so với dự toán Hội đồng nhân dân xã quyết định (*2.718 triệu đồng/7.675 triệu đồng*)⁸, cụ thể:

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung thực hiện giải ngân đến nay với số tiền là **2.340** triệu đồng (*2.340 triệu đồng/3.000 triệu đồng*) đạt 78,0 % so với dự toán Hội đồng nhân dân xã quyết định⁹.

- Nguồn vốn đầu tư nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách xã thực hiện giải ngân đến nay với số tiền là **378** triệu đồng (*378 triệu đồng/4.675 triệu đồng*) đạt 8,08 % so với dự toán Hội đồng nhân dân xã quyết định¹⁰.

(có Phụ lục chi tiết kèm theo)

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Kết quả đạt được:

- Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân xã tập trung chỉ đạo triển khai các công trình, dự án đầu tư công; thường xuyên kiểm tra tiến độ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, bảo đảm các dự án sử dụng vốn ngân sách được triển khai đúng trình tự, thủ tục và tiến độ đề ra.

- Đến nay, Ủy ban nhân dân xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 05 công trình, góp phần cải thiện điều kiện làm việc của cơ quan hành chính, nâng cao chất lượng thiết chế văn hóa cơ sở và từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung của ngân sách tỉnh đạt 78,0 % kế hoạch được giao.

- Các công trình giao thông nông thôn, hạ tầng văn hóa và trụ sở làm việc sau khi hoàn thành đã góp phần phục vụ điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, nhu cầu đi lại, sinh hoạt của Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao và đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

2. Tồn tại, hạn chế:

- Tiến độ giải ngân chung đạt khoảng 35,41% kế hoạch vốn năm 2026;

⁷. Gồm: (1) Công trình: Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Đức Dũng đến nhà ông Nguyễn Quốc Ân (đối diện chùa Phật Quang); (2) Công trình: Tuyến đường từ nhà ông Trần Thanh Phong đến nhà ông Phạm Đình Duy; (3) Công trình: Trụ sở HĐND-UBND xã Ngọc Bay: Hạng mục Nhà mái vòm sân trước và sân sau (02 vị trí trong khuôn viên trụ sở); (4) Công trình: Trụ sở HĐND-UBND xã Ngọc Bay: Hạng mục Nhà ở công vụ và các hạng mục phụ trợ khác.

⁸ Đạt khoảng 37,27 % so với kế hoạch đầu tư công Hội đồng nhân dân xã quyết định (đã trừ 5% tiết kiệm theo Quyết định số 258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh) (2.718 triệu đồng/7.291 triệu đồng).

⁹ Đạt khoảng 82,11 % so với kế hoạch đầu tư công Hội đồng nhân dân xã quyết định (đã trừ 5% tiết kiệm theo Quyết định số 258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh) (2.340 triệu đồng/2.850 triệu đồng).

¹⁰ Đạt khoảng 8,50 % so với kế hoạch đầu tư công Hội đồng nhân dân xã quyết định (đã trừ 5 % tiết kiệm theo Quyết định số 258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh) 378 triệu đồng/4.441 triệu đồng).

trong đó nguồn thu tiền sử dụng đất đạt thấp (*mới đạt 8,08 %*) và chưa tạo được nguồn lực để triển khai đồng bộ các công trình theo kế hoạch.

- Một số công trình sử dụng nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư hoặc mới triển khai nên chưa có nhiều khối lượng để thanh toán, cũng đã ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của xã.

- Công tác tạo nguồn thu từ đất còn gặp nhiều khó khăn do thị trường bất động sản còn “trầm lắng”, chưa thực sự khởi sắc; nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính của người dân chưa cao.

- Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ chuyên môn tăng lên, trong khi phải đồng thời thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác nên đã ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hồ sơ đầu tư, thanh quyết toán công trình.

3. Nguyên nhân:

- Một số công trình, hạng mục công trình đã được chỉ đạo triển khai thực hiện, tuy nhiên việc lập hồ sơ, thủ tục đầu tư, hồ sơ thanh toán khối lượng còn chậm, dẫn đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả chưa cao, nhất là nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất.

- Giá một số loại vật liệu xây dựng có thời điểm biến động tăng mạnh, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và khả năng huy động nguồn lực của nhà thầu.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026.

1. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án¹¹ từ nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025 bổ sung có mục tiêu năm 2026 cho Ủy ban nhân dân xã với số tiền 14 tỷ đồng¹² để giải ngân, thanh toán đảm bảo theo kế hoạch.

2. Rà soát, đánh giá, đề xuất điều chỉnh nguồn vốn từ các công trình đã hết nhiệm vụ chi sang các công trình có nhu cầu vốn để đảm bảo giải ngân theo kế hoạch vốn được bố trí. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các công trình, dự án còn lại khi có nguồn vốn.

¹¹. Gồm các dự án: (1) Tuyến từ nhà ông Trịnh Văn Lợi đến nhà ông Nguyễn Văn Tín, thôn Phương Quý 1 và Phương Quý 2, xã Ngọc Bay với tổng mức đầu tư là 1.930 triệu đồng; (2) Tuyến đường từ Tỉnh lộ 675 đi nghĩa địa thôn Trung Thành, xã Ngọc Bay với tổng mức đầu tư là 1.870 triệu đồng; (3) Đường đi khu sản xuất thôn Trung Nghĩa Tây, xã Ngọc Bay (từ nhà bà Trần Thị Mỹ Anh đến giáp đất cao su của nông trường Thanh Trung) với tổng mức đầu tư là 3.580 triệu đồng; (4) Đường đi khu sản xuất vùng rừng Dầu, thôn Trung Nghĩa Tây, xã Ngọc Bay (giáp huyện Đắk Hà cũ) với tổng mức đầu tư là 2.300 triệu đồng; (5) Đường đi khu sản xuất (cánh đồng lớn khu vực bán ngập), thôn Plei Klech, xã Ngọc Bay với tổng mức đầu tư là 1.180 triệu đồng; (6) Tuyến từ nhà ông Đào Chiến đến Nguyễn Anh Tuấn, thôn Phương Quý 2, xã Ngọc Bay với tổng mức đầu tư là 1.620 triệu đồng; (7) Đường giao thông (Đoạn từ nhà ông A Dũng đến nhà ông A Tèo), thôn Kon Hongo Klah, xã Ngọc Bay với tổng mức đầu tư là 1.520 triệu đồng.

¹². Quyết định số 333/QĐ-UBND, ngày 22/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương từ nguồn tăng thu và dự toán còn lại của ngân sách cấp tỉnh.

3. Chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác thu tiền sử dụng đất từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu để tạo nguồn thu từ lĩnh vực này.

4. Đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất dự án Chợ trung tâm xã Ngọc Bay gắn với phát triển khu dân cư, phát triển thương mại, dịch vụ; phát triển quỹ đất để đấu giá tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã; Dự án Khu thương mại dịch vụ kết hợp với đất kinh doanh, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum *(nay thuộc địa bàn xã Ngọc Bay, tỉnh Quảng Ngãi)*,... để tạo nguồn thu và bố trí vốn đầu tư cho các công trình, dự án trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện, kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Ủy ban nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân xã Ngọc Bay, Khóa XIII, Kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2026 - 2031 xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Thường trực Đảng ủy xã (b/c);
- Thường trực Hội đồng nhân dân xã;
- Chủ tịch, các PCT. UBND xã;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- CVP, PCVP. HĐND-UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hải An